

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम- Kushi nagar

रिपोर्ट- माहतक

क्रम सं०	ग्राम का नाम	स्वीकृत लागत (₹० करोड़ में)	नये 33/11 के.वी उपकेंद्र (₹०)		33/11 के.वी उपकेंद्रों की क्षमतावृद्धि (₹०)		33/11 के.वी अतिरिक्त परिवर्तक (₹०)		33 के.वी नये फीडर/विभक्तिकरण (कि.मी०)		11 के.वी नये फीडर/विभक्तिकरण (कि.मी०)		HT ए०वी०सी० केबिल (कि.मी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (कि.मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (₹०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (₹०)		कैपेसिटर बैंक (₹०)		मीटरिंग (₹०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Ram kola	6.558	1		0		0		15.00		3.00		0.20		0		2		0		1		0		
2	Sevrahi	4.478	1		0		0		0.00		2.60		0.30		4.72		2		0		1		0		31.11.17
3	Khadda	5.062	1		0		0		16.22		10.50		1.20		0.07		2		0		1		0		31.11.17
4	Padrona	4.718	1		0		0		8.00		6.00		30.00		0		2		0		1		0		
5	Kasia	0.098	0		0		0		0		0		0.20		0		2		0		0		0		
6	Hata	1.65	0		0		0		0		0		25.20	4.97	0		2		0		0		0		
7	Kaptanganj	0.884	0		0		0		0		0		18.00		0		3		0		0		0		

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Padrauna (Kushinagar)